










AREA 3 - SETTORE 5 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

ALLEGATO A - LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE/ DA RIAVVIARE/ AGGIUDICATI E DA AVVIARE

N.	Descrizione intervento	Importo complessivo	Stato attuazione	RUP	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE EFFETTUATE NEGLI ULTIMI DUE MESI	NOTE	
1	Lavori di completamento Tribunale via Lacquari - III lotto	€ 11 000 000,00	Lavori sempre in corso di esecuzione, in quanto rientranti tra le tipologie ammesse anche durante le restrizioni dovute all'emergenza COVID-19	Arch.Giuseppe DE Seta		Il Direttore dei lavori ha segnalato la necessità di eseguire lavori complementari, propedeutici anche per l'esecuzione di alcuni dei lavori in corso (controsoffitti, ecc.), di cui si attende relazione dettagliata. Per l'eventuale realizzazione di tali lavori occorrerà chiedere al Ministero Infrastrutture e Trasporti l'utilizzo delle somme disponibili nel quadro economico e derivanti anche dai ribassi d'asta.	
2	Lavori di realizzazione della scalinata e collegamento mobile Terminal bus	€ 765 000,00	Saranno riavviati i lavori, che erano già in corso di esecuzione	Geom. -Giuseppe Marino		I lavori in corso di esecuzione, legati alla disponibilità del finanziamento iniziale concesso, prevedono la realizzazione di: opere strutturali in cemento armato su cui poggiare l'opera nel suo complesso, una scalinata centrale di servizio fissa in acciaio, una copertura a tunnel, opere complementari, gli allacci alle reti di servizio esistenti, una sola coppia di scale mobili. Per la fornitura e posa in opera di una seconda coppia di scale mobili, per le quali sono stati già realizzati i piloni di sostegno con due mensole di appoggio, è stata redatta scheda tecnica di Euro 435.000,00 e chiesto il finanziamento nell'ambito dei CIS.	
3	Ristrutturazione ex convento dei Padri Minori Osservanti, già Caserma Garibaldi, da destinare a palazzo dei musei	€ 3 736 618,77	Saranno riavviati i lavori, che erano già in corso di esecuzione	Ing.Alfredo Santini	Sono state ottenute dalla Regione Calabria le somme necessarie per il completamento dei lavori sull'immobile ammontanti ad Euro 435.000,00.	Lavori consegnati per il solo primo lotto di Euro 3.256.618,77. Occorre reperire le somme necessarie per eseguire i lavori di completamento anche delle aree esterne.	
4	Lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola primaria Domenico Savio	€ 511 000,00	Saranno riavviati i lavori consegnati in data 25.10.2019	Ing.Lorena Callisti	A seguito di esecuzione degli scavi all'interno dell'immobile fino alle fondazioni, non effettuabili in precedenza vista l'impossibilità di interrompere le attività scolastiche in corso e considerato che tali scavi comportavano interventi invasivi all'interno dell'immobile, è stata redatta perizia di variante ed ottenuta l'autorizzazione sismica da parte del competente ufficio Regionale.		
5	Lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola secondaria di primo grado "A.Vespucci"- corpi B-C-D	€ 1 168 000,00	Saranno riavviati i lavori consegnati in data 25.10.2019	Arch.Giuseppe De Seta			

AREA 3 - SETTORE 5 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

ALLEGATO A - LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE/ DA RIAVVIARE/ AGGIUDICATI E DA AVVIARE

N.	Descrizione intervento	Importo complessivo	Stato attuazione	RUP	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE EFFETTUATE NEGLI ULTIMI DUE MESI	NOTE	
6	Intervento di risanamento ambientale	€ 738 000,00	Saranno riavviati i lavori, che erano già in corso di esecuzione	Ing.Vincenzo Maccaroni			
7	"Lavori di Risanamento ambientale e riqualificazione urbana – Sistemazione area e relative pertinenze della "Pinetina 12 Aprile 1943" di Vibo Marina"	€ 56 000,00	Sono stati aggiudicati i lavori che saranno avviati a seguito di sottoscrizione del contratto	Geom. Alfonso Colaci			
8	"Intervento di Adeguamento sismico ed impiantistico Edificio Scuola dell'Infanzia "Carlo Collodi"	€ 505 000,00	Sono stati aggiudicati i lavori che saranno avviati a seguito di sottoscrizione del contratto	Ing.Vincenzo Maccaroni	Sono stati aggiudicati i lavori		
9	"Intervento di adeguamento sismico e impiantistico Edificio Scuola dell'Infanzia 'Don Bosco – via Palach"	€ 520 000,00	Sono stati aggiudicati i lavori che saranno avviati a seguito di sottoscrizione del contratto	Ing.Vincenzo Maccaroni	Sono stati aggiudicati i lavori		
	TOTALE	€ 18 999 618,77					